

Kalkulation Montage Hohlwand

Angebot Nr.: _____ Kunde: _____

Bauvorhaben: _____ Baustelle: _____

St. Elemente Hohlwand, Typ :
qm

1. Montagearbeiten

1.1. Vorbereitung: Auswinkeln, Höhen;Unterklotzen

3 Stck. Elemente/Std. mit 2 Mann
Stck. Elemente : 3 =
x 2 Mann =
ges. qm

0,00
x DM/Std. - DM

DM/qm = _____

1.2. Versetzen der Elemente

3 Stck. Elemente/Std. mit 3 Mann
Stck. Elemente : 3 =
x 3 Mann =
ges. qm

0,00
x DM/Std. - DM

DM/qm = _____

2. Kranstunden

3 Stck. Elemente/Std.
Stck. Elemente : 3 =
Std. An u. Abfahrt à DM
ges. Std. à DM:
ges. DM
ges. qm

0,00 Std.

- DM

DM/qm = _____

3. Materialeinsatz

3.1. Schnellbindemörtel

kg/Element
Stck. Elemente =
x kg =
ges. qm

0 kg

- DM

DM/qm = _____

3.2. Kanthölzer 8 x 10 cm (Drängbrett)

Stck. Elemente
ges. qm

- DM

DM/qm = _____

3.3. Schrägstützen

angenomme Verweildauer
je Stütze x 2Stk
Stck. Elemente =
ges. qm

Tage a: 0,25 DM

- DM

DM/qm = _____

3.4. Kleinmaterial

Stck. Sets bestehend aus Gewindeschraube,
Dübel u. Holzschraube/Element
Stck. Elemente = Stck.

- DM

ges. qm

DM/qm = _____

3.5. Schalmaterial

pauschal

- DM

ges. qm

DM/qm = _____

3.6. Anschlußbewehrung

3.6.1. gerade Stöße, Außenwand

Stck. Höhe m =	ges. m =	0,00	
kg	ges. kg =	0,00	
pro kg	ges. DM	-	DM
ges. qm			DM/qm = _____

3.6.2. gerade Stöße, Innenwand

Stck. Höhe m =	ges. m =	0,00	
kg	ges. kg =	0,00	
pro kg	ges. DM	-	DM
ges. qm			DM/qm = _____

3.6.3. Eckstöße, Außenwand

Stck. Höhe m =	ges. m =	0,00	
kg	ges. kg =	0,00	
pro kg	ges. DM	-	DM
ges. qm			DM/qm = _____

3.6.4. Eckstöße, Innenwand

Stck. Höhe m =	ges. m =	0,00	
kg	ges. kg =	0,00	
pro kg	ges. DM	-	DM
ges. qm			DM/qm = _____

3.6.5. Wandanschlußbewehrung

Stck. Höhe m =	ges. m =	0,00	
kg	ges. kg =	0,00	
pro kg	ges. DM	-	DM
ges. qm			DM/qm = _____

4.0. Einbau Füllbeton

lfm x Höhe =	m x		
m Zwsch.raum =	ges. cbm =	0,00	
Lohn/m ³		-	DM
ges. qm			DM/qm = _____
cbm Material		-	DM
ges. qm			DM/qm = _____

5.0. Bearbeiten der Außenfugen und Abdichten mit 30 / 50 cm breiter Dichtung "Köster"

Stck Stöße und Ecken x Höhe	0,00	
pro Meter		
Abdichten des Übergangs Bodenplatte - aufgehende Wand, 1 m über UK Bodenplatte "Köster"		
lfm		
pro lfm	0 DM	
ges. qm		DM/qm _____

6. Schalarbeiten

6.1. Wandköpfe z.B. Türen in Hohlwänden

Stck x Höhe m	0,00	
DM pro Meter	0 DM	
ges. qm		DM/qm _____

Montagepreis / qm Hohlwand _____